

**CRONOGRAMA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP.**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO

REFERÊNCIA: CDHU 199 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM		ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	TOTAL:	Total R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	R\$ 24.157,39
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM	100,00%			100,00%	R\$ 321.282,26
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 1.323.700,60
4	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			100,00%	100,00%	R\$ 153.274,66
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	100,00%	R\$ 3.299,33
TOTAL (%)		18,92%	36,25%	44,83%	100,00%	R\$ 1.825.714,24
TOTAL (R\$)		R\$ 345.439,65	R\$ 661.850,30	R\$ 818.424,29		R\$ 1.825.714,24

PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5071187068

De Acordo

MARCELO LISBOA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL